

泉州台商投资区保障性安居工程2019年第四季度进展情况

填报单位:

单位: 万元, 套, 平方米

序号	项目名称	实物安置		货币化安置		安置房建设进展情况							项目形象进度
		建设套数	2019年住面积	2019年货币化安置户数(套数)	2019年货币化安置面积	地下室桩基施工套数	主体施工套数	封顶装修套数	基本建成套数	竣工套数	计划竣工时间		
1	金屿安置小区	747	总建筑面积15.3万㎡(其中2015年6.247万㎡, 2016年9.053万㎡)住宅面积9.8460万㎡	—	—	已完成	已完成	已完成	已完成	747	已竣工	截至目前共安置住宅599套, 面积80526.32平方米。	
2	湖东花苑A地块	636	11.8万㎡(住宅面积8.4万)	—	—	已完成	已完成	0	636	0	预计2020年6月竣工	各楼栋均已封顶, 内外墙装饰基本完成	
3	后港安置小区	558	11.2029万㎡(住宅面积6.654万㎡)	—	—	已完成	已完成	0	558	0	预计2020年6月竣工	1、各栋基本完工, 现场进行建筑安装工程收尾工作 2、电梯设备安装完成40% 3、正在进行供配电工程、室外工程招标工作	
4	湖东花苑B地块	—	—	50	8863	—	—	—	—	—	已竣工	已完成征迁工作	
5	白沙一期	2500	350000㎡	261	46197㎡	345	3551	0	744	0	—	安置房: 1、地块一桩基施工完成1220根(共1314根), 地块二桩基施工完成1337根(共1337根); 2、土方总共完成约128万m³; 3、地块一-21栋中的12栋楼正在主体结构施工, 6栋结构已封顶, 3栋进行桩基施工; 地块二17栋中, 15栋在进行地上主体结构施工, 2栋结构已封顶。	
6	白沙二期	2000	272000㎡	—	—	2000	0	0	0	0	—	桩基施工、筏板施工。	