

泉州台商投资区2021年区级重点建设项目责任分解表

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
	合计(137个)				14428280	2044357				
	在建小计(95个)				10988031	1898307				
一	城建环保(30个)				5464114	958398				
1	新建高速铁路福州至厦门客运专线	东园镇张坂镇百崎乡	项目全长297.06公里,其中台商区境内长度14.5公里	2018-2022	200000	26000	第一季度隧道施工;第二季度锦峰隧道完工;第三季度桩基、路基土石方及边坡防护工程完工;第四季度路基支挡结构及填筑完工,鹰高山隧道贯通,承台、墩身完工,斜拉桥主塔封顶	规划建设与交通运输局 东园镇张坂镇百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光
2	泉州东站	东园镇	建设铁路工程2.41万平方米,站房工程2万平方米,停车场面、架空层、高架平台等配套5.12万平方米	2020-2022	100000	20000	第一、二季度进行涵洞施工;第三、四季度进行土石方开挖	东南铁路公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
3	新泉州东车站前广场及市政配套工程	东园镇	1.泉州东车站前广场用地面积约8.6万平方米。 2.进站匝道桥总长1.87公里,西至海山大道匝道桥合流处,东至落客平台。 3.市政道路站北路(海山大道至海城大道)2.28公里,规划宽度30米。东纬一路(海山大道至站前大道)0.52公里,规划宽53.5米。站前大道(滨湖北路至站北路)0.59公里,规划宽50米。滨湖北路(海山大道至站前大道)0.39公里宽50米。东纬二路、站前一路、东纬支九路、下穿福厦客专段总计300米	2020-2023	334077	100000	新泉州东车站前广场及市政配套工程:第一季度开累完成路基工程20%,基坑工程20%;第二季度开累完成路基工程35%,基坑工程60%;第三季度开累完成路基工程50%,基坑工程100%;第四季度开累完成路基工程80%,路面工程30%	城建公司 水务公司 市政公司 东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
4	白沙片区棚户区改造项目	洛阳镇	规划范围约9平方公里,涉及拆迁面积370万平方米,建设内容包括项目用地范围内的道路、绿地公园、综合管廊、文化体育设施等公益性基础设施建设	2019-2023	1880000	300000	一期: 第一季度安置房一期地块一1#、7#进行结构施工。安置房三期地块八、九进行桩基施工;第二季度;安置房一期地块一1#、7#进行结构封顶。安置房三期地块八、九进行桩基施工,部分楼栋进行地下室结构施工;第三季度安置房一期地块一1#、7#进行装修施工。安置房三期地块八、九进行主体结构是施工;第四季度安置房一期地块一1#、7#进行装修收尾。安置房三期地块八、九主体结构施工,穿插部分室内装修施工 二期: 第一季度安置房二期地块三、四、七进行主体结构施工,地块五、六进行桩基施工;第二季度安置房二期地块三、四、七进行主体结构施工,穿插室内外装修施工,地块五、六进行桩基施工;第三季度安置房二期地块三、四、七进行主体结构封顶,全面进入室内外装修施工,地块五、六进行结构施工;第三季度安置房二期地块三、四、七进行室外园建绿化建设及收尾工作,地块五、六进行主体结构施工,部分楼栋结构封	规划建设与交通运输局 洛阳镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
5	泉东大道	东园镇张坂镇百崎乡	全长13.9公里,城市主干道,双向8车道,设计时速80公里/小时	2018-2023	282600	51000	(泉东大道)杏秀路-海玉路段: 第一季度开累完成路基工程20%,桥涵工程10%,综合管线工程20%;第二季度开累完成路基工程35%,桥涵工程30%,综合管线工程40%;第三季度开累完成路基工程50%,桥涵工程45%,综合管线工程60%;第四季度开累完成路基工程80%,桥涵工程65%,综合管线工程80%,路面工程70% 高铁段: 完成剩余路基附属工程、管线工程、隧道工程、路面工程、交通及照明等相关工程,工程完工	城建公司 水务公司 市政公司 东园镇张坂镇百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光
6	海城大道(海山大道至张纬四路)、(玉田互通)	东园镇张坂镇	“五纵五横”之第四纵/城市主干道;起于海城大道与海山大道交叉口,向东下穿福厦客专后下穿泉州绕城高速,终于张纬四路,全长约4.2km,道路红线宽60米,主车道双向8车道,设计车速80公里/小时,两侧设置辅道和人行道;含玉田互通一座	2018-2022	148800	20000	海山大道至张纬四路段: 第一季度路面工程施工;第二季度工程完工 玉田互通: 第一季度完成路基工程完成5%,桥涵工程5%;第二季度完成路基工程20%,综合管线工程5%,桥涵工程10%;第三季度完成路基工程25%,综合管线工程20%,桥涵工程20%,路面工程5%;第四季度完成路基工程25%,综合管线工程25%,桥涵工程25%,路面工程15%	城建公司 水务公司 市政公司 东园镇张坂镇	规划建设与交通运输局	丁尚光

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
7	泉州台商投资区海山大道建设工程	洛阳镇东园镇张坂镇	“五纵五横”之第三纵，城市快速道；全长约15.42km，道路红线宽70米，主线采用双向8车道标准，道路等级为城市快速路，设计速度100km/h；辅道采用双向4车道，道路等级为城市主干路，设计速度40km/h，除杏纬1路至洛阳大道外，道路全线两侧设置辅路	2020-2025	1159540	100000	第三标段、第四标段：第一季度完成路基工程20%，桥梁桩基60%，桥梁下部结构10%；第二季度完成路基工程40%，桥梁桩基100%，桥梁下部结构40%，桥梁上部结构20%，综合管线工程10%；第三季度完成路基工程60%，桥梁下部结构60%，桥梁上部结构40%，综合管线工程40%；第四季度完成路基工程80%，桥梁下部结构80%，桥梁上部结构60%，综合管线工程60%	城建公司 水务公司 洛阳镇 东园镇 张坂镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
8	滨湖南路（滨湖南路至杏秀路）	东园镇张坂镇百崎乡	城市主干道；起于滨湖南路与滨湖南路交叉口，向东南下穿福厦高铁后转向南下穿泉州绕城高速，终于杏秀路，全长约2.89km，道路红线宽50米，主车道双向6车道，设计车速60公里/小时，两侧设置辅道和人行道	2018-2021	46500	8000	第一季度管线工程、路面工程施工；第二季度照明等相关工程，工程完工	城建公司 水务公司 市政公司 东园镇 张坂镇 百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光
9	泉州台商投资区海湾大道（海江大道-16号码头）工程	东园镇百崎乡	“五纵五横”之第五横，城市主干路兼一级公路，起于16号码头，终于后渚大桥东桥头互通，全长11.35km，道路红线宽59~74m，主路设计速度100km/h，辅路设计速度为40km/h。其中海江大道—绕城高速段主线双向8车道+辅道双向2车道标准，绕城高速—16号码头段主线双向6车道+辅道双向4车道标准	2018-2022	396346	100000	第一季度完成主线贯通（除秀涂互通），完成路基工程40%，软基工程100%；第二季度路基工程60%，秀涂互通（桥梁桩基30%，桥梁下部结构15%，桥梁上部10%）；第三季度路基工程80%，秀涂互通（桥梁桩基60%，桥梁下部结构30%，桥梁上部20%）；第四季度路基工程100%，路面工程100%，秀涂互通（桥梁桩基80%，桥梁下部结构60%，桥梁上部40%）	城建公司 水务公司 东园镇 百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光
10	秀涂、杏田及桥头安置小区配套道路工程	东园镇洛阳镇	1. 秀涂安置小区配套道路工程：秀经7路（杏秀路-秀张路）全长235米，横断面宽度为24米，道路等级为城市支路；秀张路（秀经7路-秀经9路）全长226米，横断面宽度30米，道路等级为城市次干路。 2. 杏田安置小区配套道路工程：杏纬支1路（杏秀路-杏园路），起于杏秀路，终于杏园路，全长560米，横断面宽度24米。道路等级为城市支路。 3. 桥头安置小区配套道路：洛江2路（城西大道-306县道），起于城西大道，终于306县道，全长560米，道路全长470米，横断面宽度20米。道路等级为城市支路	2020-2022	11342.8	8000	第一季度完成施工图审查、工规证办理及预算财审；第二季度完成施工招标并开工；第三季度完成完成路基工程20%；第四季度完成完成路基工程80%	城建公司 水务公司 东园镇 洛阳镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
11	泉州台商投资区东西大道延伸段工程	东园镇张坂镇	“五纵五横”之第三横，城市快速路；全长约6.32km，道路红线宽35.5-70米，起点至海灵大道段（K0+000~K5+220）道路红线宽65-70m，道路等级为城市快速路，设计速度100km/h，主线双向8车道，两侧设置辅道和人行道，需扣除海城大道互通范围（K0+900~K2+060）。海灵大道至军博园段（K5+220~K7+480）道路红线宽35.5m，道路等级为城市主干路，主线双向6车道，两侧设置人行道	2020-2023	144313	30000	东张公路-海张路、海灵大道-军博园： 第一季度完成路基土石方工程10%；第二季度完成路基工程20%，桥梁桩基10%；第三季度完成东张公路下穿通道20%，路基土石方工程30%；第四季度完成路基工程及管线工程30%，完成东张公路下穿通道主体工程50%，完成部分桥梁下部构造； 海张路-海灵大道：待管委会明确建设时间	城建公司 水务公司 东园镇 张坂镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
12	海城大道（张纬四路-张纬六路、泉东大道-海湾大道）	东园镇张坂镇	“五纵五横”之第四纵，城市主干路；设计速度80km/h，全长约3.96km，道路红线宽60米，主车道双向8车道，两侧设置辅道和人行道	2019-2022	131000	25000	第一季度完成路基20%，桥梁工程桩基下部50%，涵洞50%；第二季度完成路基25%，桥梁下部50%，涵洞50%，综合管线30%；第三季度完成路基20%，桥梁上部40%，综合管线20%；第四季度完成路基15%，桥梁上部40%，综合管线30%	城建公司 水务公司 东园镇 张坂镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
13	惠经二路（学堂南路-滨湖南路）、惠经一路（亚艺街-学堂南路）、惠纬二路（惠经一路-滨湖东路）	百崎乡	翔鹰花苑配套：惠经二路，本段总长约470米，城市支路，规划红线宽18米。主要建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、道路照明工程及市政配套管线工程等。 世茂、金茂周边道路：惠经一路，本段长约590米，城市次干道，规划红线宽30米。惠纬二路，本段长约475米，城市支路，规划红线宽20米（其中：惠经二路暂缓）	2020-2022	3000	2000	惠经一路：第一季度完成桩基施工；第二季度完成水泥搅拌桩，桥主体施工；第三季度完成路基施工；第四季度完成路面施工 惠纬二路：第一季度完成水泥施工；第二季度完成水泥搅拌桩；第三季度完成路基施工；第四季度完成路面施工	城建公司 水务公司 百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
14	杏经支4路（江锦街-杏纬二路）	东园镇	杏经支4路（江锦街-杏纬二路），起于杏纬二路，终于江锦街，城市支路，全长约555米	2020-2021	3798	3298	第一季度完成招标工作；第二季度进行土石方、路基等施工；第三季度完成路面及交通工程	城建公司 水务公司 东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
15	扬帆路（学堂北路-学堂南路）、学堂东路（学堂南路-滨湖南路）	东园镇	扬帆路（学堂北路-学堂南路）：湖东安置小区配套道路工程，起于已建惠经三路，终于学堂南路，全长300米，横断面宽度15米。道路等级为城市支路。 学堂东路（学堂南路-滨湖南路）：原惠经四路，起于学堂南路，终于滨湖南路，全长约700米，横断面宽度18米。道路等级为城市支路	2020-2022	2848.9	1000	第一季度完成工规证办理及预算财审；第二季度完成施工招标并开工；第三季度完成完成路基工程20%；第四季度完成完成路基工程80%	城建公司 水务公司 东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
16	杏秀路（东西大道-滨湖南路）及东园法庭配套道路改造工程	张坂镇 东园镇	杏秀路（东西大道-滨湖南路）沥青路面改造长度约2.15km，改造宽度约36.5米，含沿线路口顺接。 东园法庭配套道路改造工程长度约330米，改造宽度约10米。 该项目建安费用约2300万元，总投资约3000万元	2021-2022	3000	2000	上半年完成前期工作；下半年开工建设	城建公司 张坂镇 东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
17	泉州台商投资区建筑渣土资源化处理中心	张坂镇	项目总用地面积132018.85平方米，计容总建筑面积141299.89平方米，项目建设规划：两栋厂房、一个再生骨料混凝土搅拌中心、一栋综合服务楼；其中1#厂房规划总占地面积31976.83平方米，规划总建筑面积40656.9平方米；其中2#再生骨料混凝土搅拌中心规划占地面积3180.64平方米，规划总建筑面积3180.64平方米；其中3#厂房规划想占地面积25892.03平方米，规划总建筑面积25892.03平方米；其中4#综合楼规划总占地面积2286.47平方米，规划总建筑面积7318.42平方米，项目设备规划：两台（套）建筑垃圾破碎筛分设备；一套再生骨料混凝土设备；一套再生骨料机制砖设备；一套再生骨料机制砂干混砂浆设备；一套再生骨料混凝土轻质构件设备，主要建筑物：77069.75平方米，新增生产能力（或使用功能）：年处置建筑渣土约150万吨	2021-2022	10000	7000	第一季度土石方整平；第二季度主体开工；第三季度厂区建设；第四季度设备采购及调试	泉州元谷建筑资源循环利用科技有限公司 张坂镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
18	泉州台商投资区海湾大道双山段道路及景观工程（白沙湾公园）	张坂镇	白沙湾公园景观工程北起规划滨海路辅路（海湾大道），南至现状海堤，东起海玉路东侧，西至海灵大道西侧，为东西走向带状城市绿地，总面积37.76公顷，全长3.6公里，最窄处宽度为45米，最宽处达到192米	2019-2021	31000	26000	第一季度主体施工；第二季度主体施工；第三季度主体施工；第四季度基本完工	市政公司 张坂镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
19	张坂镇西部安置区一玉泰新城	张坂镇	期用地面积约84.6亩（56412.86平方米），一期总建筑面积233556.9平方米，其中1~8#楼（住宅）建筑面积138208.3平方米，住宅总套数1152套，641台89套	2020-2023	104602	18000	第一季度完成桩基工程施工；第二、三季度完成地下室结构工程施工；第四季度部分主体结构施工至10层	城建公司 张坂镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
20	湖东花苑B地块项目	东园镇	项目总用地面积约44580.7平方米，总建筑面积约197910.22平方米，其中住宅面积建筑面积133442.84平方米，套数1114套；幼儿园建筑面积约5615.09平方米。主要建设内容包括包含7栋25~32层高层住宅建筑及附属配套设施和1栋4层15班制幼儿园	2020-2023	106959	15000	第一季度进行桩基施工；第二季度进行桩基施工及桩基检测；第三季度进行土方开挖及地下室结构施工；第四季度完成部分地下室结构施工，部分楼栋主体结构施工至10层	城建公司 东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
21	溪庄安置小区（锦溪花苑）二期	东园镇	二期用地面积约38682.02平方米，总建筑面积107183.54平方米，其中住宅面积79416.36平方米，户数578户	2020-2023	52000	15000	第一季度进行工程桩桩基施工及桩基检测；第二、三季度进行土方开挖及地下室结构施工；第四季度部分楼栋主体结构施工至10层	城建公司 东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
22	凤浦安置小区（凤林花苑）二期	东园镇	凤浦安置小区二期工程用地面积20520.17平方米，总建筑面积113446.52平方米，住宅面积77453.71平方米。容积率2.67，绿化率30%。凤浦安置小区二期工程建设内容包括住宅楼8#、9#、10#、11#楼建筑层数31层，公寓楼17#号楼建筑层数9层，地下室2层、小区附属配套设施等，小区总户数648户	2020-2023	65210	12000	第一季度进行工程桩桩基施工，完成支护桩施工；第二季度完成桩基施工及部分桩基检测；第三季度进行土方开挖及部分地下室结构施工；第四季度完成部分地下室结构施工，部分楼栋进行上部主体结构施工	城建公司 东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
23	秀涂安置小区	东园镇	用地面积26016平方米(约39.02亩),计容建筑面积78338.49平方米,总建筑面积108864.44平方米。其中住宅建筑面积68840.6平方米,总共504套	2020-2025	50000	12000	第一季度场地平整及土石方开挖完成50%;第二季度地下室土石方开挖完成,完成基础分部验收,开始地下室结构施工;第三季度完成地下室结构施工,分部开始各栋主体结构施工;第四季度部分主体结构完成至6层	城建公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
24	下宫安置小区二期	张坂镇	总用地面积约61.3亩,总建筑面积140358.11平方米,其中住宅建筑面积99886.79平方米,商业建筑面积988.16平方米。项目建设10栋18~19层高层住宅楼及附属商业等配套与一栋3层幼儿园,总套数776套	2020-2023	81000	18000	第一季度基坑支护及土方开挖,第二季度桩基完成,第三季度地下室完成,第四季度主体结构部分施工至10层	城建公司张坂镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
25	洛阳镇镇级公益性骨灰堂	洛阳镇	洛阳镇镇级公益性骨灰堂建设地点位于泉州台商投资区洛阳镇云盖寺东北侧。用地面积约20亩,总建筑面积约1.37万平方米	2020-2022	9000	2500	第一季度完成4#楼装饰装修工程,6#楼主体工程,完成变更的相关手续,并完成图纸设计审查;第二季度完成3#、5#、7#楼结构施工;第三季度完成主体工程装饰装修工程,并完成90%室外工程;第四季度一期竣工验收	城建公司洛阳镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
26	翔鹰花苑	百崎乡	项目用地面积约17150平方米(约25.7亩),总建筑面积89828.89平方米,住宅建筑面积58772.7平方米,容积率3.4911,总共540套	2020-2023	47028	11500	第一季度地下室分层分段开挖;第二季度地下室土方开挖和结构施工;第三季度地上主体结构主体结构施工、砌体砌筑;第四季度结构封顶,砌体工程完成50%	城建公司百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
27	桥头安置区项目	洛阳镇	用地面积约14851.41平方米(约22.28亩),建筑面积58679平方,其中住宅面积41772.41平方,居住户数334户,包含地下室1层,3栋高层住宅及多栋多层商业等公共配套	2020-2023	34110	12000	第一季度基坑支护完成,桩基检测完成,开始地下室土石方开挖;第二季度开始地下室结构施工,主体结构施工;第三季度部分主体结构施工至20层;第四季度部分主体结构封顶	城建公司洛阳镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
28	泉州市西三线天然气高压管网利用工程(台商区段)	洛阳镇	建设天然气调压站1座,配套建设高压管网4.3公里,管径DN500,设计压4.0MPa,设计输气能力为0.7亿标方/年	2018-2021	5000	1000	台商调压站:第一季度完成辅助用房装修;第二季度竣工验收,具备通气条件 附属高压管线:第一季度完成500米;第二季度完成500米,完成竣工验收,具备通气条件	燃气公司洛阳镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
29	泉州110KV杏田输变电工程	洛阳镇东园镇	建设110KV变电站,建设24条出线线路,一期建设12条新增变电容量100MVA,新建110kV线路2.8公里	2020-2021	3846	2100	第一季度完成变电站主体施工;第二季度完成土建施工;第三季度完成电气安装,完成线路立塔施工;第四季度完成设备调试,完成线路架线施工	惠安供电公司洛阳镇东园镇	科技经济发展局	刘敏坚
30	泉州220KV百崎输变电工程	东园镇张坂镇百崎乡	主变规模远景4×240MVA,本期1×240MVA。220kV线路远景8回,本期6回。110kV线路远景14回,本期4回。10kV线路远景28回,本期14回	2019-2021	17193	10000	第一季度完成变电站基础施工;第二季度完成变电站主体施工,完成线路基础施工;第三季度完成变电站装修施工;第四季度完成电气设备安装,完成线路立塔施工	泉州市电业局东园镇张坂镇百崎乡	科技经济发展局	刘敏坚
二	工业科技(31个)					1524300	358000			
31	泉州台商投资区CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目	东园镇	主要生产优良的力学性能,耐热冲击性、抗氧化性和吸波/透波特性的耐超高温结构件领域产品	2018-2022	80000	10000	第一季度前期工作;第二季度基础施工;第三、四季度主体建设	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
32	泉州台商投资区烯石新材料科技项目	张坂镇	占地约450亩,建设30万平方米厂房生产制造高科技纤维材料,预计投产后年产值30亿元,纳税4亿元	2018-2022	500000	80000	宿舍区项目:第一季度基础施工;第二、三季度主体建设;第四季度内外装修	招商公司张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
33	力达扩建项目	东园镇	占地约280亩,其中一期投资6亿元,建设厂房、研发楼、办公楼约10万平方米,引进双螺杆空气压缩机主机和F+系列变频空压机生产线;二期投资4亿元,建设制冷压缩机和真空泵生产线	2018-2023	100000	30000	第一季度内外装修;第二季度室外附属配套施工;第三季度一期试生产	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
34	亿达家电扩建项目	东园镇	该项目占地约58.8亩,主要建设厂房、科研楼、仓库、宿舍楼等,建筑面积约3.2万平方米,项目建成达产后年销售额约1.5亿元,纳税1200万元以上	2020-2022	15000	10000	第一季度基础施工;第二、三季度主体建设;第四季度内外装修	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
35	中信重工智能装备产业基地项目	张坂镇	主要负责以侨乡为依托面向海外市场的消防、警用安防、水下机器人等产品的研发、生产、销售和售后服务，后期将根据市场需求特点进行定制化的二次研发，提升泉州应急消防、城市管理装备水平，带动相关产业链发展	2020-2023	100000	15000	第一季度桩基施工；第二季度基础施工；第三、四季度主体建设	招商公司 张坂镇	投资促进局 科技经济发展局	刘敏坚
36	宏力达智能配电网产品研发制造基地	东园镇	规划建设产品研发中心、生产厂房及配套设施，建成智能配电网产品研发制造基地	2020-2022	35800	10000	第一季度主体建设；第二季度内外装修；第三季度室外附属配套施工；第四季度试生产	招商公司 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚
37	泉州佰汇机械项目	张坂镇	占地约25亩，总投资1亿元，是国家高新技术企业，专注于新型鞋机研发与制造，拥有30多年制造经验，生产的鞋机自动化水平高	2020-2022	10000	3000	第一季度主体建设；第二季度内外装修；第三季度室外附属配套施工；第四季度部分试生产	招商公司 张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚
38	中熙综合产业园项目（中熙五期）	东园镇	通过司法拍卖竞得区内原泉州宝鑫合成皮革有限公司用地，标的位于东园镇阳光村，面积约80亩。公司拟拆除旧厂房，重新规划建设，项目计划投资3亿元，建设标准厂房、办公楼、宿舍及相关配套设施，规划建筑面积约9万平方米，拟引进一批以食品行业、高端装备制造为主的企业入驻。旨在打造现代综合产业园区	2020-2022	16000	10000	第一季度基础施工；第二、三季度主体建设；第四季度内外装修	招商公司 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚
39	联东U谷·科技创新谷	东园镇	总用地面积95亩，拟建设24幢生产研发型工业厂房及1幢服务中心，总建筑面积约90000平方米。园区将打造成以高端装备制造、精密机械、电子信息为主导产业，聚合科技研发、中试成果转化，生产企业和生产配套等功能为一体的产业综合体	2021-2023	60000	10000	第一季度桩基施工；第二季度基础施工；第三、四季度主体建设	招商公司 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚
40	泉州干细胞与再生医学研究院项目	张坂镇	项目总投资5亿元，入驻德润产业园。项目建设内容：自主研发生产用于工业级大规模细胞培养的生物反应器及其自动化控制系统，下游产物纯化处理系统，以及配套的培养基、微载体等试剂耗材，形成了一整套完整的生物工程解决方案； 项目经济效益：预计投产后可实现销售额达2.5亿元，项目正式投产之日起三年内（按周年计算）纳税额分别达到3000万元（第一年）、6000万元（第二年）、9000万元（第三年），但项目获得高新技术企业后，其相应年度的承诺纳税额减去享受国家高新技术企业税收减免的额度为其相应年度实际承诺纳税额	2019-2021	50000	4000	第一季度部分投产	招商公司 张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚
41	台商投资区天地星机顶盒和电子书生产项目	东园镇	项目总投资2.6亿元，项目用地约40亩，位于东园镇龙苍村； 项目建设内容：建设厂房、研发及办公配备3万平方米，引进SMT贴片生产线6条、基板、指板及波峰焊生产线12条，总装生产线9条，电子纸膜组产业化生产线2条，年产DVB-S、DVB-S2等各类机顶盒1000万台、电子纸膜组50万台； 项目经济效益：项目达产后，预计可实现新增年产值2亿元，年创税600万元	2021-2022	26000	5000	第一季度基础施工，第二季度地面厂房施工，第三、四季度设备采购	招商公司 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚
42	东霖绿色建筑产业园	东园镇	项目总投资2.2亿元，项目用地142.3亩，位于东园镇锦厝村； 项目建设内容：拟建包括技术研发中心、中心实验室、玻璃生产及加工基地、幕墙与门窗研发为一体的生产基地，同时建设铝模生产基地、电气设备生产基地、爬架体系生产基地、绿色建筑研发中心、绿色建材生产基地、BIM技术应用中心等建筑现代化工业全产业链园区； 项目经济效益：项目全部建成投产预计每年完成经营产值2.15亿元，预计可产生税收约2900万元	2021-2022	22000	4000	（一）14号地块 第一季度桩基施工；第二季度完成基础工程（1栋3层办公楼，2栋7层宿舍楼，及钢结构厂房的基础）；第三季度主体施工；第四季度基本竣工投入使用； （二）13号地块 第四季度完成基础工程建设	招商公司 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚
43	中南高科泉州台商投资区产业园项目	东园镇 张坂镇	总投资10亿元，申请用地150亩，总建筑面积约14万平米。一期定位专业的智能电网电器产业园，聚焦输电、变电、配电等领域，引入特高压、智能开关等智能电网电器产业1链上的龙头企业、配套企业。二期计划引进大医疗、大健康、生物科技及相关配套企业	2021-2023	100000	28000	第一季度完成前期工作；第二季度桩基施工；第三季度基础施工；第四季度主体建设	招商公司 东园镇 张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚
44	唯科高端智能模塑科技产业园	东园镇	占地面积约127亩，研发生产具有国际领先水平的高精密注塑模具，形成年产800套大中型高精密注塑模具，2000万件塑胶部件	2020-2022	35000	27000	第一、二季度主体建设；第三、四季度内外装修及附属设施施工	招商公司 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
45	泉州桃李面包生产基地项目	张坂镇	项目总建筑面积约10万平米,建设2个生产车间,同时配套建设设备房、倒班宿舍等	2020-2022	55000	40000	第一季度基础施工;第二、三季度主体建设;第四季度内外装修	招商公司张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
46	德国策尼特混凝土成型设备项目	张坂镇	定位为德国策尼特机械制造有限公司中国基地,建设研发、展示、总装、销售基地,总建筑面积约4万平方米	2018-2022	15000	2000	厂房:第一季度内外装修及室外附属配套施工;第二季度部分试生产	招商公司张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
47	溪香茶叶	张坂镇	建设办公楼2600平方米、厂房5000平方米各一幢	2018-2022	5000	1000	第一季度主体建设;第二、三季度内外装修;第四季度室外附属配套施工	招商公司张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
48	千宏机械	东园镇	建设办公大楼、研发中心、宿舍等3.5万平方米,占地约50亩	2018-2022	12000	2000	第一季度内外装修;第二季度室外附属配套施工;第三季度部分试生产	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
49	台中产业小镇项目	张坂镇	占地约150亩,引进一批台湾优质企业,以精密机械、食品加工、小家电生产等台资企业为主	2019-2023	24000	3000	第一季度基础施工;第二、三季度主体建设;第四季度内外装修	招商公司张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
50	欧霖吉模具	东园镇 洛阳镇	建设综合性办公楼2800平方米,职工宿舍楼2800平方米,生产厂房14000平方米,仓储7000平方米	2020-2022	6000	3000	第一季度内外装修;第二季度室外附属配套施工;第三季度试生产	招商公司东园镇 洛阳镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
51	泉州市良将设备制造项目	张坂镇	占地约60亩,总投资2亿元,主要产品有立式加工中心(VL/VH系列)、龙门加工中心(GL/GH系列)、钻攻加工中心(T系列)、数控雕铣机及数控机床	2019-2022	20000	2000	第一季度桩基施工;第二季度基础施工;第三、四季度主体建设	招商公司张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
52	钜闽数控加工中心项目(二期)	东园镇	引进高档数控车床、立式加工中心、数控深孔钻等设备,生产制造及研发系列鞋机产品及其关键零部件	2020-2022	8000	3000	第一季度前期工作;第二季度桩基施工;第三季度基础施工;第四季度主体建设	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
53	泉州海天进出口基地项目	东园镇	总用地面积约20亩,总建筑面积约2万平方米,将按照国外大型商超如沃尔玛等的验厂标准和规范的环保消防要求开展建设;投产后预计3年内全部达产,达产后年产值约1.5亿元,年纳税500万元,年外贸出口额2000万美元	2020-2022	8000	2000	第一季度桩基施工;第二季度基础施工;第三、四季度主体建设	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
54	理想鞋业	张坂镇	总用地面积约10亩,地块位于张坂镇中小企业安置园区10号、11号地块;规划建设集生产、加工、销售、批发真皮鞋为一体的基地,包括一栋约7500平方米的生产厂房及仓储,一栋约4500平方米的办公楼配套宿舍、办公及其他;项目达产后,预计年销售额3000万元,税收230万	2019-2022	4500	1000	第一季度内外装修及室外配套工程完工,第二季度投产	招商公司张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
55	北京星闪世图空间大数据及智慧城市应用项目	东园镇	项目总投资约2000万元,入驻泉州人力资源服务产业园,建设三维空间智能系统软硬件集成基地与智慧城市解决方案营销中心,预计2021-2023年产值分别不少于400万元、800万元、1500万元,对应的年纳税额分别为40万、80万、200万	2021	2000	2000	第一季度入驻泉州人力资源服务产业园投产运营	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
56	中科基因泉州区域医学检验实验室项目	张坂镇	项目总投资1000万元,租赁面积约900平方米,位于张坂镇德润产业园内;项目建设内容:该企业是遗传病与肿瘤精准诊疗一站式平台的领军企业,致力于创建全球最大的遗传病与肿瘤基因检测、防治平台,为遗传疾病及肿瘤提供临床整体解决方案。公司将在我区建设具有医学检验、遗传资源储存、IVD试剂盒生产的综合性区域精准医学解决方案的第三方实验室;项目效益:预计投产后将申请专利数量不少于5个,开发具有自主知识产权医学检验产品不少于10种,从投产第三年起实现创造税收每年不低于150万	2020-2021	1000	1000	第一季度完成前期工作;第二季度完成装修;第三、第四季度设备安装及资质申请	招商公司张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
57	福建省紫华陶纤研究院项目	东园镇	申请建设用地30亩，项目总投资约3亿元。规划建设集研发、孵化、中试、小批量生产为一体的先进材料研究院，开展新型高性能陶瓷纤维及复合材料预制产品的研发，电子元器件用陶瓷介质材料的研发和中试，形成小批量制备能力，为产业化做好研发试产准备	2021-2023	30000	5000	第一季度完成前期工作；第二季度桩基施工；第三季度基础施工；第四季度主体建设	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
58	兴舜成（泉州）精密机械有限公司厂房建设项目	东园镇	申请建设用地30亩，项目总投资约1亿元。规划建设集研发、孵化、中试、小批量生产为一体的先进材料研究院，开展新型高性能陶瓷纤维及复合材料预制产品的研发，电子元器件用陶瓷介质材料的研发和中试，形成小批量制备能力，为产业化做好研发试产准备；建成达产后新增产值1.1亿	2021-2022	10000	3000	第一季度完成前期工作；第二季度桩基施工；第三季度基础施工；第四季度主体建设	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
59	睿步机器人	东园镇	申请用地约50亩，引进各类高端人才70人，投资建设睿步机器人科技项目。具体建设内容包括标准厂房3万平方米，宿舍生活区4000平方米，办公楼2500平方米，公司将整合产品前段工艺，引进先进自动焊接工艺和大型龙门铣床、检测设备（除了自给加工之外，可对外加工作业，提升当地龙门铣床的加工水平，进而提升当地装备品质），预计年产各类智能装备1500台（套），其中40%外销，60%内销，争取实现年产值4亿元，纳税800万元	2021-2022	12000	4000	第一季度前期工作；每二季度基础施工；第三、四季度主体施工	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 张杰雄
60	科华中盈新材料项目	张坂镇	投资建设石墨烯应用新材料产业园，总投资15亿元，分2期进行投资，其中一期投资5亿元，建设3条生产线（石墨烯水性特殊防护涂装材料生产线、石墨烯浆料生产线、石墨烯复合材料生产线）；二期建设生产线9条及运营总部管理中心	2021-2023	150000	35000	第一季度完成土地出让；第二季度完成项目前期；第三季度桩基施工；第四季度基础施工	招商公司张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
61	五赫兹抗菌技术研发生产项目	东园镇	项目拟投资约1.2亿元，用地面积约49亩。规划建设五赫兹全球原材料研发生产制造基地、派顿国际技术转移中心、国际项目孵化中心、技术研发实验室、专家楼等，打造集高端生物科技研发、国际先进技术转移及产品试产基地、高精度检测服务及高新技术产品生产为一体的五赫兹高新技术生物科技园	2020-2023	12000	3000	第一季度前期工作；第二季度桩基施工；第三季度基础施工；第四季度主体建设	招商公司东园镇	科技经济发展局	刘敏坚
三	商贸服务(20个)				3264269	468736				
62	台商投资区蓬莱八仙过海大型生态旅游项目	东园镇 张坂镇	一期建设极地海洋世界、陆生动物园、鲸豚驯养繁殖基地、海上游乐项目及职工宿舍、专家公寓、主题酒店、高星级酒店等；二期建设欧乐堡梦幻世界及配套服务设施	2017-2024	1200000	90000	上半年水上乐园酒店和游艇酒店投入运营，下半年海鸥酒店投入运营，基本完成海洋公园建设及装修，同步开建影院、蜜月房等海洋公园配套设施；启动二期动物王国建设	招商公司东园镇 张坂镇	教育文体旅游局 投资促进局	赖丽水
63	金融广场项目（阳光城）	东园镇	总建筑面积23万平方米，包括商住及金融超市等	2017-2021	80000	9000	第一季度主体建设；第二、三季度主体装修；第四季度竣工验收	鑫泉房地产东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
64	星河城项目	东园镇 百崎乡	住宅、商业、酒店	2018-2022	420000	36500	第一季度大商业正常运营、酒店完成内外装修；第二季度B地块完成竣备、第三季度部分楼栋交付；第四季度C地块所有楼栋主体完成封顶并进入外装修	世茂新里程房地产东园镇 百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光
65	檀悦项目	东园镇	泉州台商投资金茂项目，总建筑面积602836平方米，项目分南北地块，其中南地块分为一、二、三期，北地块为四期。总建筑面积为602836平方米，其中南地块471041平方米，北地块131795平方米	2018-2023	470000	41000	第一、二季度一二期装修；第三季度三、四期主体建设；第四季度一期交付完成、二期交付完成、三期装修完成70%、四期主体完成	泉州振茂房地产东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
66	御湖湾	百崎乡	用地面积5.98万平方米，建设面积26.2万平方米	2017-2022	140000	2000	第一季度主体建设；第二、三季度主体装修；第四季度部分竣工验收	隆盛房地产百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光
67	海湾国际	东园镇	用地面积6.85万平方米，建设面积21.91万平方米	2017-2021	110000	10000	第一、二季度景观工程；第三季度配套工程；第四季度项目竣工验收	晖盛房地产东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
68	龙湖项目	东园镇	用地面积3.25万平方米,建设面积12.04万平方米	2019-2022	42000	22436	第四季度户内砌体施工、外墙涂料施工、总平及景观施工	泉州卓乔置业有限公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
69	世茂云著	洛阳镇	项目包含16栋高层住宅楼及附带的沿街商铺,一栋幼儿园,总建筑面积约22万平方米;分2期,其中第一期6期高层建筑;第二期10栋楼加幼儿园	2020-2023	110000	18000	第一季度主体建设;第二季度一期主体封顶;第三、四季度主体装修,二期项目主体建设	泉州海景商城有限公司洛阳镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
70	美的项目	百崎乡	用地面积38039平方米,建设面积13.58万平方米	2019-2022	120000	20000	第一、二季度完成主体施工,第三、四季度完成外立面、公区装修及景观园林施工	泉州市美智房地产开发有限公司百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光
71	美的S2020-10号地块项目(暂定)	东园镇	商品房开发;总建筑面积273072平方米,其中计容面积206879平方米(含住宅面积202349平方米、商业面积2316平方米和公共设施面积2214平方米)	2021-2023	236159	140000	上半年前期工作;下半年主体施工	泉州台商投资区美智房地产开发有限公司东园镇	区规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
72	维也纳商务酒店及区域营运中心项目	东园镇	总面积约14.9亩,维也纳酒店集团在闽南地区建设首家旗舰店(按四星级标准建设),建筑面积约2万平方米,规划建筑物12-18层,客房约200间,建设集餐饮娱乐、会议一体综合星级酒店	2019-2022	15000	5000	第一季度地下室施工;第二、三季度主体施工;第四季度内外装修	招商公司东园镇	规划建设与交通运输局	赖丽水 洪志强
73	灵通总部	东园镇	占地面积10亩,建设面积1.2万平方米	2019-2022	5000	1000	第一、二季度外幕墙、内中庭的装饰工程;第三、四季度室外工程、绿化工程等	招商公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
74	力达总部	东园镇	项目总用地10亩,建筑面积为1.6万平方米。其中:地上建筑面积12030平方米、地下建筑面积4000平方米,车位95个	2018-2021	10000	5000	第一季度完成主体结构,第二季度完成内外装修、落架,第四季度完成室外配套并办理竣工验收	招商公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
75	桃城建工总部	东园镇	A#综合大楼9层建筑高度37.6米,B#综合大楼8层建筑高度39.95米,总建筑面积18612.82平方米(其中地下室面积4999平方米)	2018-2021	4100	1600	第一季度内外装修;第二季度竣工	招商公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
76	福建公路一公司总部项目	东园镇	总面积约14.9亩,建设集团公司及部分独立子公司和分公司集中办公场地	2019-2021	10000	5000	第一季度主体建设;第二、三季度内外装修;第四季度附属设施施工	招商公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
77	路港总部	东园镇	占地15亩,总面积10003平方米	2018-2022	15000	12000	第一季度基础施工及地下室工程;第二、三季度进行主体施工;第四季度主体完工	招商公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
78	日春总部	东园镇	占地面积12.6亩,规划建设面积1.5万平方米,建设日春总部运营中心,含日春茶业管理学院等	2018-2022	10010	3000	第一、二季度基础施工及地下室工程;第三、四季度进行主体施工	招商公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
79	中建名城总部项目	东园镇	项目用地约10.1亩,位于总部经济区;规划建设面积6000多平方米,建设运营总部,作为集团公司及部分独立子公司和分公司集中办公场地	2021-2022	7000	4200	第一季度完成前期工作;第二季度完成基础施工;第三季度完成主体建设;第四季度完成主体外装建设	招商公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
80	中恒嘉总部	东园镇	项目用地约11.8亩,位于总部经济区;建设总部经济大楼,用于集团公司及部分独立子公司和分公司集中办公场地;项目经济效益:总部大楼投入运营后连续3个年度纳税均不低于2000万元	2020-2022	10000	3000	第一季度完成前期工作;第二季度桩基施工;第三季度基础施工;第四季度主体建设	招商公司东园镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
81	海丝乐活小镇	张坂镇	用地224亩, 规划建筑面积27万平方米	2020-2025	250000	40000	第一季完成建筑设计方案; 第二季度桩基施工; 第三季度施工正负零; 第四季度高层施工	招商公司 张坂镇	教育文体旅游局	赖丽水
四	社会事业(12个)				717164	106173				
82	颐和三甲医院	东园镇	规划床位3000张, 一期床位1200-1500床, 建设心脏医学中心、脑中风中心、癌症治疗中心、健康管理中心及医护人员综合用房; 二期建设内镜微创培训基地及医护行政人员培训会议中心等	2017-2022	300000	10000	第一季度1#门诊医技楼砌体施工, 外墙面装修; 第二季度1#门诊医技楼内部装修, 安装工程, 中庭基础施工; 第三季度主体建设; 第四季度主体装修, 中庭上部结构施工, 设备采购	投资促进局 东园镇	民生保障局	赖丽水
83	泉州台商投资区弘润医院二期工程	东园镇	本期建设: 1#附属楼B段581.45平方米、5#康复疗养楼6145.92平方米、6#康复疗养楼6144.45平方米、7#康复疗养楼7772.39平方米、8#办公楼5496.64平方米、地下室3219.98平方米	2020-2022	20000	10000	第一、二季度主体建设; 第三季度主体装修; 第四季度部分主体竣工	弘润医院 东园镇	民生保障局	赖丽水 洪志强
84	泉州实验中学台商分校	洛阳镇	建设用地约185亩, 选址位于洛阳镇上浦村, 规划建筑面积约31万平方米, 将建成全封闭管理的包括幼儿园、小学、中学等各级各类学校, 以及艺术学校、专门培养方向的培训学校、对外交流培训基地的综合校区。首期设计办学规模为: 高中60班、初中90班、小学72班、幼儿园30班, 后期规模将进一步扩大	2019-2023	105000	20000	第一季度一期教学楼和宿舍楼桩基施工; 第二季度主体结构施工; 第三季度内外装修; 第四季度附属设施施工	招商公司 洛阳镇	教育文体旅游局	赖丽水
85	区第五实验小学、第六实验小学、第七实验小学	东园镇 洛阳镇	1、泉州台商投资区第五实验小学, 建设规模72班, 2700个学位, 占地面积约61.05亩, 建筑面积约60168平方米。 2、泉州台商投资区第六实验小学, 建设规模24班, 1080个学位, 占地面积约29.7亩, 建筑面积约19725.65平米。 3、泉州台商投资区第七实验小学, 建设规模60班, 2700个学位, 占地面积约59.87亩, 建筑面积约57668平方米	2021-2023	50000	5000	第一季度完成前期手续; 第二季度桩基工程施工、进行地下室结构施工; 第三季度完成各层梁、板、柱、楼梯砼施工; 第四季度各层房体砌筑, 屋面防水及保温	城建公司 东园镇 洛阳镇	教育文体旅游局	赖丽水
86	中小幼儿园教育补短板	东园镇 张坂镇	项目总建筑面积22000平方米, 总投资约11000万元。项目包括: 新建第八幼儿园约8600平方米、投资额约3500万元, 新建第九幼儿园约7400平方米、投资额约4500万元, 将军希望小学附设园约1000平方米、投资额约1000万元, 进修学校5000平方米、投资额约2000万元	2020-2022	11000	4000	第一季度完成第八、第九幼儿园前期工作, 将军希望小学附设园项目前期工作, 完成进修学校用地征迁、地勘等前期工作; 第二季度第八、第九幼儿园动工、完成将军希望小学附设园、进修学校前期工作; 第三季度第八幼儿园、第九幼儿园主体施工; 将军希望小学附设园、进修学校动工; 第四季度第八、第九幼儿园、将军希望小学附设园、进修学校主体施工	教育文体旅游局 城建公司 东园镇 张坂镇	教育文体旅游局	赖丽水
87	区第三实验小学	洛阳镇	新建区第三实验小学, 总建筑面积约116407平方米, 总投资约46000万元	2020-2023	46000	5000	第一季度进行前期工作; 第二季度基础开工; 第三、四季度主体施工	教育文体旅游局 中建方程 洛阳镇	教育文体旅游局	赖丽水
88	首都师范大学附属泉州学校	洛阳镇	新建首都师范大学附属泉州学校, 建筑面积共约151524平方米, 总投资约61100万元。其中中小学校区建筑面积约45877平方米, 投资约18400万元; 中学校区建筑面积约105647平方米, 投资约42700万元	2020-2023	61100	15000	第一季度完成前期工作; 第二季度基础开工; 第三、四季度主体施工	教育文体旅游局 中建方程 洛阳镇	教育文体旅游局	赖丽水
89	泉州幼高专附属第二幼儿园	张坂镇	新建泉州幼高专附属第二幼儿园, 建筑面积约7400平方米、投资额约4500万元, 建设内容教学楼、大门、传达室、保健室、风雨连廊、围墙、绿化、运动场地等	2020-2022	4500	2000	第一季度完成项目前期工作; 第二季度基础开工; 第三季度、第四季度主体施工	教育文体旅游局 城建公司 张坂镇	教育文体旅游局	赖丽水
90	新建屿光小学	洛阳镇	新建屿光小学, 建设规模60班, 2700个学位, 占地面积约60亩, 建筑面积约41000平方米, 建设内容教学楼、教学综合楼、食堂体育综合楼及300米环形跑道等	2020-2022	15000	3000	第一季度完成项目前期工作; 第二季度基础开工; 第三季度、第四季度主体施工	教育文体旅游局 城建公司 洛阳镇	教育文体旅游局	赖丽水 洪志强

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
91	区公共卫生和社会保障中心	洛阳镇	本工程用地总面积28.2亩,总建筑面积约4.2万平方米,包含区疾控中心建筑面积约0.81万平方米,区妇幼保健院建筑面积约1.73万平方米,区劳动就业服务中心约0.41万平方米,公共地下室建筑面积1.23万平方米,其他配套公共用房建筑面积约0.02万平方米	2018-2022	18000	6000	第一季度地下室顶板、部分主体工程完成;第二季度剩余主体工程、砌体工程完成;第三季度主体结构验收完成,屋面工程完成;土建装修、安装工程、人防、智能化,每项完成至20%工程量;第四季度外架拆除完成;安装工程、人防、智能化、门窗工程,每项完成至50%工程量 第一季度地下室顶板、部分主体工程完成;第二季度剩余主体工程、砌体工程完成;第三季度主体结构验收完成,屋面工程完成;土建装修、安装工程、人防、智能化,每项完成至20%工程量;第四季度外架拆除完成;安装工程、人防、智能化、门窗工程,每项完成至50%工程量	开发公司 洛阳镇	民生保障局	赖丽水
92	卫生补短板工程包	张坂镇 百崎乡	1.泉州台商投资区医院基建项目工程包:(1)旧住院楼改造及采血区、检验科装修工程:面积约3307平方米。(2)二甲新建部分:6#门诊综合楼建筑面积3492平方米;7#感染科建筑面积552平方米;8#食堂建筑面积968平方米;11#生活垃圾收集点建筑面积41平方米;绿色通道建筑面积407平方米;5#病房大楼改造工程面积1314平方米。(3)新建泉州台商投资区医院1#门诊医技大楼,采用代建方式,建筑面积约46000平方米(含地下室15700平方米)(4)相关智能化设备采购、家具采购、标线标识采购。 2.新建百崎回族乡卫生院门诊医技综合楼一栋,(预计:1890.76万)进一步规范医院内部标准化建设与科学规划布局基本医疗、公共卫生应急、计划生育服务合理化等,新建综合楼总建筑面积约:4201.9平方米,占地面积约917平方米,建筑总高度约21.4米,层数:5层,可提供51个床位及39个机动车停车位	2019-2022	32390.76	12000	1、泉州台商投资区医院基建项目工程包:(1)二甲新建部分3月份完成;(2)新建泉州台商投资区医院1#门诊医技楼4月份开工建设 2.百崎回族乡卫生院门诊医技综合楼:第一季度挖完成主体验收,进入装修施工;第二季度完成装修工程及室外工程;第三季度工程竣工验收	张坂镇 百崎乡 区医院 百崎卫生院 开发公司	民生保障局	赖丽水
93	泉州市委党校新校区建设项目	洛阳镇	项目总用地面积233460平方米,总建筑面积为72775平方米,拟建设A1教研楼、A2报告厅、A3教学楼、B1、B2、B4、B5宿舍楼、C1文体中心及配套基础设施	2019-2021	54173	14173	第一季度进行室外市政管道及道路施工;第二季度进行园林绿化和景观施工;第三季度工程扫尾和交付使用	市委党校 洛阳镇	党群工作部	苏延辉
五	农林水利(2个)				18185	7000				
94	泉州台商投资区泉州湾洛阳江-百崎湖水系连通工程	洛阳镇	本工程防洪排涝标准取30年一遇,主要建筑物级别为3级,次要建筑物级别为4级,临时建筑物级别为5级。本工程的主要建设内容包括:新建排洪渠3.4公里,新建水闸1座,洛阳江海堤外侧泉州湾清淤0.6公里	2021-2022	12000	5000	上半年前期工作;下半年开工	水务公司 洛阳镇	环境与国土资源局	丁尚光
95	泉州台商投资区玉山水闸工程	张坂镇	在规划新建的海湾大道南侧、玉山中桥北侧出海口位置新建水闸工程1座,本次新建玉山水闸工程设计排涝流量195.64m ³ /s,校核排涝流量234.78m ³ /s,设计纳潮流量198m ³ /s,闸室拟采用2孔15m,闸室总净宽30.0m。工程建设的主要内容:水闸工程1座,上下游连接段工程,水保、环保工程以及工程管理设施等	2021-2022	6185	2000	第一季度基础开工;第二季度进行主体工程施工;第三季度完成主体工程施工;第四季度进行电气及自动化、绿化与景观工程	水务公司 张坂镇	环境与国土资源局	丁尚光
	预备小计(42个)				3440248	146050				
一	城建环保(14个)				1258464	33450				
96	泉州秀涂港铁路专用线	东园镇 张坂镇 洛阳镇	全长25.715公里,起点秀涂人工岛,终点惠安县黄塘站与兴泉铁路接轨	2020-2023	300000	1000	前期工作	市铁办 开发公司 东园镇 张坂镇 洛阳镇	科技经济发展局	丁尚光
97	江城大道(湖山路-海山大道)	东园镇 洛阳镇	“五纵五横”之第二横,起于南北大道,终于海山大道,全长为4.05km,道路设计红线宽70米,道路等级为城市主干路,双向8车道,设计速度60公里/小时	2020-2023	277317	5000	前期工作	城建公司 市政公司 水务公司 东园镇 洛阳镇	规划建设与交通运输局	丁尚光

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
98	张经8路(海山大道-海城大道)工程	张坂镇	起于海山大道,自西向东与海仑路、海霞路、海玉路等道路相交终于海城大道,全长约3km,为城市次干路,规划红线宽度36米。道路横断面宽度为36米,双向四车道	2021-2023	24560.47	3000	第一季度完成工可批复、初设设计批复;第二季度完成施工图设计及用地证办理;第三季度完成施工图审查、工规证办理及预算财审;第四季度完成施工招标并开工	城建公司 张坂镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
99	泉州台商投资区海湾大道(海江大道-16号码头)工程(景观部分)	东园镇 百崎乡	工程起点位于16号码头,路线先呈东西走向,由东西穿过秀涂港区临港物流园区,之后路线呈南北走向,由金融商务区、百崎生活区至后渚大桥东桥头。道路全长约11.3千米	2020-2022	20000	10000	第一、二季度进行前期工作;第三、四季度主体施工	市政公司 东园镇 百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
100	百崎变电站110kV送出线路工程	百崎乡	新建110kV线路1.49公里	2020-2021	1673	1600	第一季度完成初步设计、施工图设计;第二季度完成施工招标;第三季度完成基础施工;第四季度完成立塔架线,年底前完成投产送电	惠安供电公司 百崎乡	科技经济发展局	刘敏坚
101	110kV上曾-绿谷线路工程	洛阳镇	新建110kV线路9公里	2020-2022	1431	1200	第一季度完成初步设计、施工图设计;第二季度完成施工招标;第三季度完成基础施工;第四季度完成立塔	惠安供电公司 洛阳镇	科技经济发展局	刘敏坚
102	110kV张坂二输变电工程	张坂镇	新增变电容量100MVA,新建110kV线路4.25公里	2021-2022	4580	500	第一季度完成项目核准;第二季度完成土地报批;第三季度完成不动产权证和工规证办理;第四季度完成施工招标,年度前开工建设	惠安供电公司 张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚
103	110kV白沙输变电工程	洛阳镇 东园镇 百崎乡	新增变电容量100MVA,新建110kV线路9公里	2021-2022	4820	500	第一季度完成项目核准;第二季度完成土地报批;第三季度完成不动产权证和工规证办理;第四季度完成施工招标,年度前开工建设	惠安供电公司 洛阳镇 东园镇 百崎乡	科技经济发展局	刘敏坚
104	220kV通港-百崎线路工程	张坂镇 百崎乡	新建220kV线路15.35公里	2022-2023	3312	50	第一季度完成可研批复;第二季度完成项目核准;第三季度完成初设批复;第四季度完成施工图审查	泉州供电公司 张坂镇 百崎乡	科技经济发展局	刘敏坚
105	110kV长新一赤湖线路工程	东园镇 张坂镇	新建110kV线路16公里	2022-2023	3000	50	第一季度完成可研批复;第二季度完成项目核准;第三季度完成初设批复;第四季度完成施工图审查	惠安供电公司 东园镇 张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚
106	110kV百崎-东园线路工程	百崎乡 东园镇	新建110kV线路10公里	2022-2023	3000	50	第一季度完成可研批复;第二季度完成项目核准;第三季度完成初设批复;第四季度完成施工图审查	惠安供电公司 百崎乡 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚
107	国道324线洛阳江大桥扩宽改造工程	洛阳镇	全长1.116公里,一级公路,设计时速60公里	2021-2023	14771	500	前期工作	泉州市公路局 惠安分局 洛阳镇	规划建设与交通运输局	丁尚光 陈文元
108	金屿通道	洛阳镇	新建城东至洛阳通道	2020-2023	300000	5000	前期工作	泉州交发集团 洛阳镇	规划建设与交通运输局	丁尚光
109	百崎通道	百崎乡	新建城东至百崎通道	2020-2023	300000	5000	前期工作	泉州交发集团 百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光
二	工业科技(12个)				500000	74000				
110	AR手术导航服务平台	张坂镇	健康医疗器械项目,拟入驻德润产业园	2020-2021	6000	6000	第一、二季度完成商务谈判;第三、四季度完成装修	招商公司 张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
111	东风重工	东园镇	生产东风巨无霸品牌新能源矿用车,载重30-60吨	2020-2023	80000	15000	第一、二季度进行前期工作;第三季度桩基施工;第四季度基础施工	招商公司 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
112	德润电子产业园(二期)	张坂镇	主要建设高端产业园, 引进医疗器械、耗材、检测等相关产业	2020-2023	70000	3000	第一、二季度进行前期工作; 第三季度桩基施工; 第四季度基础施工	招商公司 张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚
113	凹凸精密数控针织机项目	东园镇	台资项目, 国家高新技术企业, 公司产品“单面数控针织机”、“双面数控针织机”列入2017年-2020年泉州市“数控一代”示范产品, 项目用地50亩, 总投资1.1亿元。项目投产后, 预计年营业收入2.43亿元, 年纳税1350万元	2021-2023	11000	3000	第二季度完成土地出让; 第三季度完成前期工作; 第四季度完成桩基施工	招商公司 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
114	嘉信游艇项目	洛阳镇	建设大型游艇维护保养基地、中型玻璃钢游艇组装工厂、小型玻璃钢游艇制造工厂、豪华游艇码头和水上泊位、游艇陆地干仓、豪华游艇俱乐部会所、游艇展示销售中心及相关配套设施	2020-2024	60000	1000	第一季度完成项目湿地用海审批; 第二季度完成项目设计审查; 第三季度完成项目施工许可证办理; 第四季度开展项目施工	招商公司 洛阳镇	科技经济发展局	刘敏坚
115	鸿铝机械项目	东园镇	项目总投资1亿元, 用地约20亩, 位于东园镇(盖迪恩项目北边); 项目建设内容: 引进台湾大型龙门铣床、大型龙门磨床和搪床等设备, 生产各种数控设备, 建设内容包括标准钢结构厂房2幢, 研发办公室1幢, 员工宿舍楼1幢, 建筑面积约2万平方米; 项目经济效益: 预计年产值1.2亿元, 年纳税约600万元	2021-2023	10000	3000	第一季度完成土地出让; 第二季度完成前期工作; 第三季度桩基施工; 第四季度基础施工	招商公司 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
116	微米科技项目	洛阳镇	项目总投资2.5亿元, 用地约40亩, 位于洛阳镇(力达项目北边); 项目建设内容: 建设生活区、办公区、研发车间、半导体插针车间、光器件车间、自动化车间及组装(洁净)车间等, 建筑总面积约5万平方米; 项目经济效益: 预计年产值1.8亿元, 纳税2400万元	2021-2023	25000	3000	第一季度完成土地出让; 第二季度完成前期工作; 第三季度桩基施工; 第四季度基础施工	招商公司 洛阳镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
117	泰维(福建)石墨烯新材料项目	张坂镇	项目用地约119亩, 位于张坂镇东西大道与张经四路交汇处; 规划建筑面积约10万平方米, 其中生产车间7万平方米, 研发及检测中心1万平方米, 办公楼及配套1万平方米, 人才公寓1万平方米。投资方承诺, 项目自竞得土地使用权后, 将加快项目建设各项前置工作, 自施工之日起18个月工程竣工并试生产; 项目经济效益: 项目全部投产后, 预计年产值可达10亿元, 年纳税5000万元, 提供800个以上就业岗位。项目建成达产后(第三个会计年度起)预计年产值约10亿, 年纳税不低于5000万元	2021-2023	80000	15000	第一季度完成土地出让; 第二季度完成前期工作; 第三季度桩基施工; 第四季度基础施工	招商公司 张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚
118	万安华科电子研发生产基地项目	东园镇	项目规划建设用地77亩, 计划投资5亿元, 建设3万平方米的现代智能化生产厂区、2万平方米的办公楼及员工公寓。项目全部达产后, 预计年产值约5亿元, 年纳税额超3千万元	2021-2023	50000	1000	第一季度完成商务谈判; 第二季度完成前期工作; 第三季度完成土地出让; 第四季度完成进场施工	招商公司 东园镇	科技经济发展局	刘敏坚
119	5G无线通信设备产业化项目	待定	项目预计总投资5亿元, 计划一期投资3亿元、二期投资2亿元, 一期用地面积100-150亩。建立5G无线通信设备研发中心以及区域营销中心。主要经营范围为5G无线通信设备, 包括主机、交换机、路由器、无线智能工业通信系统设备、无线智能交通通信设备、机器人产业的无线通信系统制造及研发; 项目预计实现销售额10亿元、纳税1亿元	2021-2023	50000	1000	第一季度完成商务谈判; 第二季度完成前期工作; 第三季度完成土地出让; 第四季度完成进场施工	招商公司	科技经济发展局	刘敏坚
120	台湾高端光镜生产与研发基地项目	张坂镇	项目规划建设用地80亩, 计划一期投资5亿元, 投产后可创造产值10亿元。筹备期(无尘室建设及设备采购, 约6至8个月)后达产满一整年, 预计营收(产值)11.28亿、税前盈余2.14亿、税收0.53亿。达产第二年度预计营收24.16亿、税前盈余5.41亿、税收1.35亿	2021-2022	50000	20000	第一季度完成商务谈判; 第二季度完成前期; 第三、四季度装修	招商公司 张坂镇	科技经济发展局	苏延辉
121	江苏华益生物医药项目	张坂镇	高新技术企业, 项目总投资8000万元, 其中固定资产投资约5000万元, 拟申请用地20亩或购置定制厂房3000-5000平方米, 建设医学影像诊断和治疗药物研发、生产基地。投产后第一年预计年产值约1亿元人民币, 年纳税约1000万元, 税后利润约3500万元(生产期平均)	2021-2023	8000	3000	第一季度完成土地出让; 第二季度完成前期工作; 第三季度桩基施工; 第四季度基础施工	招商公司 张坂镇	科技经济发展局	刘敏坚 杨家贵
三	商贸服务(7个)				1233500	21500				

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
122	彩蝶湾	洛阳镇	规划用地约800-1000亩。建设内容包括银发养生寓所、社区医疗服务中心、老人大学、国学文化交流中心、两岸传统艺术文创中心、运动馆所、幼稚园、三甲医院医护人员公寓及相关商业配套设施等，形成以高端银发族健康养生文创为主旨的复合园区	2019-2023	300000	500	前期工作	投资促进局 洛阳镇	民生保障局	赖丽水 洪志强
123	泉州烽火群英荟国防体育项目一期	张坂镇	项目总投资约30亿元，规划占地面积约1953亩，建设内容包括国防教育基地、人防抗灾救灾学习基地、拓展基地、博物馆、教育科普、休闲旅游等	2020-2023	300000	5000	第一、二季度完成前期工作；第三季度基础开挖；第四季度桩基施工	招商公司 张坂镇	投资促进局 科技经济发展局 教育文体旅游局	赖丽水 洪志强
124	科龙山生态旅游度假区项目	张坂镇	在张坂镇群贤村科龙山建设生态旅游度假区项目，规划用地1894亩，利用山体废耕农田、废弃石窟等进行大面积林相改造和绿地彩化，打造一个集运动养生、商务度假、娱乐休闲于一体的生态旅游度假区	2020-2025	300000	10000	第一、二季度配套用地开展项目前期工作；第三季度基础施工；第四季度主体开工	投资促进局 张坂镇	教育文体旅游局	赖丽水
125	木雕产业园	张坂镇	海峡木雕工艺产业园，占地约450亩，包括大师园、产业园、交易市场	2021-2023	100000	1000	前期工作	教育文体旅游局 城建公司 张坂镇	教育文体旅游局	苏延辉
126	海丝中心项目（慈善大厦）	东园镇	用地19亩，规划建筑面积8万平方米，建设台投资企业兴发展的经济总部，区ZF将在代办服务、购买入驻、税收返还、人才政策、产权出租和转让等方面提供最优惠的政策和保姆式的服务	2020-2025	58500	2000	第一季度完成招投标；第二季度办理开工手续及项目部驻地建设；第三季度开始土石方开挖及基坑支护及桩基施工；第四季度桩基及基础施工	区慈善总会 城建公司 东园镇	民生保障局	赖丽水
127	台商投资区城市广场项目（购物公园）	东园镇	用地约103亩，主要建设购物公园、精品酒店、商业街、商业办公楼，其中计容建筑面积约13.5万平方米，项目总投资额暂定12.5亿（不含土地费用），其中建安投资11亿元	2021-2023	125000	1000	上半年完成商务谈判；下半年完成运营商招商工作	开发公司 东园镇	规划建设与交通运输局	赖丽水 洪志强
128	圣莎拉滨海度假酒店	张坂镇	用地面积约103亩，总建筑面积约93504平方米，建设约5.4万平方米的度假酒店、约2万平方米的商务会议酒店、约1.7万平方米的特色美食城、约3300平方米的文化展示中心	2020-2022	50000	2000	第一季度完成土地出让；第二季度完成前期工作；第三季度完成桩基施工；第四季度主体施工	招商公司 张坂镇	教育文体旅游局	赖丽水 洪志强
四	社会事业(6个)				272284	13000				
129	泉州台商投资区社会化巡防训练基地	张坂镇	基地建设用地总面积约80亩，总建筑面积约16500平方米。一期规划建设用地约30亩，拟建设项目有：执法办案场所及实训基地（建筑面积约5000平方米）、一期室外配套设施（建筑面积约1500平方米）。二期规划建设用地约50亩，拟建设项目有：实战训练中心（建筑面积约5000平方米）、备勤楼（建筑面积约5000平方米）、室外配套设施	2021-2025	8000	1500	上半年进行征迁及土地报批工作；下半年进行前期规划设计、报建等前期工作，争取开工	公安分局 张坂镇	公安分局	苏延辉 柯志民
130	百崎学园翻建项目	百崎乡	对百奇民族中学礼堂和区第一民族幼儿园综合楼以上两宗建筑物翻建，根据学园整体规划及学校的教学需求，规划建设围墙、两栋教学楼为小学和幼儿园使用，幼儿园计划办15个班，小学增加8个班。建筑面积约7000平方米	2021-2022	3000	500	第一、二季度完成设计、预算等前期工作；第三季度招投标；第四季度开工	百崎乡	教育文体旅游局	赖丽水
131	泉州美术高级中学	洛阳镇	项目总投资约2亿元，申请用地76.3亩。规划建设面积约6.5万平米。学校拟按照2700人规模申报，其中每届900人。分别开设普通班、重点班、精英班、央美班、清华班和国际班等6个专业类别	2021-2023	20000	3000	第一季度完成一期前期工作；第二季度桩基施工；第三季度基础施工；第四季度主体建设	招商公司 洛阳镇	教育文体旅游局	赖丽水
132	国家广电总局641台迁建项目	张坂镇	将现有641台整体搬迁到新址，主要包括两副中波天线和一副短波天线	2020-2023	97133.91	2000	第一季度完成工可批复；第二季度完成初设设计批复；第三季度完成施工图设计及用地证办理；第四季度完成施工图审查	城建公司 张坂镇	教育文体旅游局	赖丽水
133	泉州台商投资区文旅场馆	东园镇	泉州台商投资区文旅场馆项目位于泉州台商投资区东园镇，总用地面积约137052平方米，约205亩。项目总建筑面积218331平方米，其中，地上建筑面积80401平方米、地下建筑面积137930平方米。建筑功能为经营性文旅场馆、商业设施及人防车库等。本项目总投资约为17.5亿元，其中建筑工程费约为133417.92万，设备购置及安装工程费约为40499.68万元	2020-2023	135000	5000	前期工作	教育文体旅游局 市政公司 城建公司 东园镇	教育文体旅游局	赖丽水

序号	项目名称	项目所在地	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		责任单位	行业主管部门	分管领导
						2021年计划投资(万元)	年度计划安排			
134	张坂镇卫生院选址重建项目	张坂镇	项目总用地面积约30亩，总建筑面积约2.26万平方米，分三期建设。其中一期建设公共卫生用房及附属用房，建筑面积约0.76万平方米；二期建设医疗用房及配套设施、架空地下室，建筑面积约1.3万平方米；三期建设康复养老中心，建筑面积约0.2万平方米	2021-2023	9150	1000	上半年前期工作；下半年完成前期工作	张坂镇卫生院 张坂镇	民生保障局	赖丽水 洪志强
五	农林水利(3个)				176000	4100				
135	城乡供水一体化项目	东园镇 洛阳镇 张坂镇 百崎乡	区域管网延伸改造，有效解决片区用水困难	2022-2025	20000	600	第一季度完成可研编制及报批；第二季度完成初设及批复；第三季度完成施工图及预算；第四季度完成全部招投标工作	区自来水公司 东园镇 洛阳镇 张坂镇 百崎乡	环境与国土资源局	丁尚光 陈文元
136	大百崎湖岸线环境整治工程二期	东园镇 洛阳镇 百崎乡	项目位于百崎湖片区，东至南北大道，南至滨湖南路，西至海江大道，北至东西大道、沙纬六路，总面积约500公顷。主要建设内容为岸线整治及环境整治、绿化、道路、管线和清淤等	2020-2025	150000	3000	第一、二季度施工图设计、施工招标；第三季度开工建设；第四季度完成工程量5%	市政公司 城建公司 东园镇 洛阳镇 百崎乡	规划建设与交通运输局	丁尚光
137	七一水闸除险加固工程	张坂镇	七一水闸为11孔闸，闸门净宽2.5米。针对启闭设备、电气设备老化、闸门破损等问题进行维修养护	2021-2023	6000	500	前期工作	张坂镇	环境与国土资源局	丁尚光 陈文元